

**ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN**
CONTRATO No. MCT-R33-004/22

EN **CRUILLAS, TAMAULIPAS**, SIENDO LAS **9:00 HRS** DEL DÍA **22** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO **2022**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL **C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR LA PERSONA FISICA **JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL **C. JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA **CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.**

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MCT-R33-004/22** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **30 DE SEPTIEMBRE DE 2022** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **820,227.57** (OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 57/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **40 (CUARENTA)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **03 DE OCTUBRE DE 2022** AL **11 DE NOVIEMBRE DE 2022**.

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE **40 (CUARENTA)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **03 DE OCTUBRE DE 2022** AL **11 DE NOVIEMBRE DE 2022**.

Eric René Aguirre G

**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-004/22****RELACION DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACIÓN No	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	No FACTURA	PERIODO
ESTIMACIÓN 1	\$ 0.00	-	03 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022
ESTIMACIÓN 2	\$ 0.00	-	16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	\$ 569,096.88	549	01 DE NOVIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 820,227.57
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION No 3 FINIQUITO	\$ 820,114.11
SALDO DE ASIGNACIÓN	\$ 113.46
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 82,022.76	22A57433	DORAMA

PAG. 2 DE 3

Eric René Aguirre

**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-004/22****DECLARACION DE LAS PARTES:**

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A **"LA CONTRATANTE"**, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MCT-R33-004/22**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE **"LA CONTRATANTE"**.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **22** DE **NOVIEMBRE** DEL **AÑO DOS MIL VEINTIDOS**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**RECIBE
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
"LA CONTRATANTE"**

Eric René Aguirre G.

**C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR**



**OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

**ENTREGA
"EL CONTRATISTA"**

C. JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



CONTRATO No. MCT-R33-004/22

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CUARTO DORMITORIO							
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	M2	58.08	\$ 27.06	\$ 1,571.64	58.08	\$ 27.06	\$ 1,571.64
2	LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO REFORZADO DE FC= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A. 20 MM. REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM. CON BASTONES DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 30 CM ARMEX PARA DALA PERIMETRAL, PLASTICO CAL. 600 Y MALLA DE REFUERZO 66-66, INCLUYE: EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO DECIMBRADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	48.00	\$ 1,288.14	\$ 61,830.72	48.00	\$ 1,288.14	\$ 61,830.72
3	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACAVADO COMUN.	M2	84.31	\$ 402.84	\$ 33,963.44	84.07	\$ 402.84	\$ 33,865.63
4	CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE SECCION 15X20 CM ARMADA CON 4 VS. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 @ 20 CM O ARMEZ 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	46.20	\$ 467.24	\$ 21,585.49	46.20	\$ 467.24	\$ 21,586.49



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004/22

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No. 3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	29.04	\$ 393.97	\$ 11,440.89	29.04	\$ 393.97 \$ 11,440.89
6	MURETE DE ENRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABDO COMUN.	M2	17.76	\$ 282.57	\$ 5,018.44	17.76	\$ 282.57 \$ 5,018.44
7	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	58.08	\$ 1,450.32	\$ 84,234.59	58.08	\$ 1,450.32 \$ 84,234.59
8	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	9.00	\$ 420.22	\$ 3,781.98	9.00	\$ 420.22 \$ 3,781.98
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	3.00	\$ 243.24	\$ 729.72	3.00	\$ 243.24 \$ 729.72

CONTRATO No. MCT-R33-004/22

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.


ANEXO I

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				REAL EJECUTADO			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
10	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	284.18	\$ 334.23	\$ 94,981.48	284.18	\$ 334.23	\$ 94,981.48	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.73	\$ 152.29	\$ 4,070.71	26.73	\$ 152.29	\$ 4,070.71	
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 1.20 X 0.90 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PIEZA.	3.00	\$ 2,766.48	\$ 8,299.44	3.00	\$ 2,766.48	\$ 8,299.44	
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.95 X 2.05 M INCLUYE: CHAPA, MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PIEZA.	3.00	\$ 3,377.36	\$ 10,132.08	3.00	\$ 3,377.36	\$ 10,132.08	

CONTRATO No. MCT-R33-004/22
CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 24 DE 0.90 X 1.50M CON BASTIDOR Y DOS SOPORTES DE PTR. DE 1 1/2" A UNA ALTURA DE NIVEL DE PISO AL PIE DE ALUMINIO DE UN METRO BANQUETA EXTERIOR DE 10 CM DE ESPESOR CON ACABADO ANTIDERRAPANTE. INCLUYE MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA.	1.00	\$ 4,115.60	\$ 4,115.60	1.00	\$ 4,115.60
15		M2	7.20	\$ 411.04	\$ 2,959.49	7.20	\$ 411.04 \$ 2,959.49
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALCOMANIA CON ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA DEL FAIS 2022	PZA.	3.00	\$ 353.98	\$ 1,061.94	3.00	\$ 353.98 \$ 1,061.94
II	TERMINACIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ. EL BARRANCO /ANGEL ULISES CERDA LARA)						
17	PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES,	M2	14.25	\$ 266.92	\$ 3,803.61	14.25	\$ 266.92 \$ 3,803.61
18	MURETE DE ENRRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABDO COMUN.	M2	5.96	\$ 402.84	\$ 2,400.93	5.96	\$ 402.84 \$ 2,400.93

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



CONTRATO No. MCT-R33-004/22

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

ANEXO I

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
19	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	1.60	\$ 393.97	\$ 630.35	1.60	\$ 393.97 \$ 630.35
20	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.02	\$ 1,450.32	\$ 29,035.41	20.02	\$ 1,450.32 \$ 29,035.41
21	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	3.00	\$ 420.22	\$ 1,260.66	3.00	\$ 420.22 \$ 1,260.66
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	1.00	\$ 243.24	\$ 243.24	1.00	\$ 243.24 \$ 243.24
23	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS,	M2	94.47	\$ 334.23	\$ 31,574.71	94.47	\$ 334.23 \$ 31,574.71



H. AYUNTAMIENTO DE CUICUILÁN, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



CONTRATO No. MCT-R33-004/22

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CUICUILÁN, TAMAULIPAS.

ANEXO I

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.21	\$ 152.29	\$ 1,250.30	8.21	\$ 1,250.30
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 1.00 X 1.00 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	2.00	\$ 2,374.12	\$ 4,748.24	2.00	\$ 4,748.24
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.95 X 2.05 M INCLUYE: CHAPA, MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$ 3,377.36	\$ 3,377.36	1.00	\$ 3,377.36
27	BANQUETA EXTERIOR DE 10 CM DE ESPESOR CON ACABADO ANTIDERRAPANTE. INCLUYE MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M2	2.41	\$ 411.04	\$ 990.61	2.41	\$ 990.61
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALCOMANIA CON ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA DEL FAIS 2022	PZA.	1.00	\$ 353.98	\$ 353.98	1.00	\$ 353.98



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004/22

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
III	TERMINACIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ. EL BARRANCO (JONATHAN ARNOLDO CERDA LARA)						
29	PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	20.00	\$ 266.92	\$ 5,338.40	20.00	\$ 5,338.40
30	MURETE DE ENRRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABDO COMUN.	M2	3.56	\$ 402.84	\$ 1,434.11	3.56	\$ 1,434.11
31	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	1.60	\$ 393.97	\$ 630.35	1.60	\$ 630.35



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004/22

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
32	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79	\$ 1,450.32	\$ 38,854.07	26.79	\$ 38,854.07
33	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	3.00	\$ 420.22	\$ 1,260.66	3.00	\$ 1,260.66
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	\$ 243.24	\$ 243.24	1.00	\$ 243.24
35	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS,	M2	115.68	\$ 334.23	\$ 38,663.73	115.68	\$ 38,663.73



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004/22
CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.60	\$ 152.29	\$ 1,766.56	11.60	\$ 1,766.56
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 1.00 X 1.00 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA.	2.00	\$ 2,374.12	\$ 4,748.24	2.00	\$ 4,748.24
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.95 X 2.05 M INCLUYE: CHAPA, MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	\$ 3,377.36	\$ 3,377.36	1.00	\$ 3,377.36
39	BANQUETA EXTERIOR DE 10 CM DE ESPESOR CON ACABADO ANTIDERRAPANTE. INCLUYE MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M2	3.18	\$ 411.04	\$ 1,307.11	3.18	\$ 1,307.11
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALCOMANIA CON ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA DEL FAIS 2022	PZA.	1.00	\$ 353.98	\$ 353.98	1.00	\$ 353.98



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004/22

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
IV	TERMINACIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ. EL BARRANCO (SAN JUANA DEL REFUGIO NARVAEZ)						
41	MURETE DE ENRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABDO COMUN.	M2	5.10	\$ 402.84	\$ 2,054.48	5.10	\$ 2,054.48
42	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	2.40	\$ 393.97	\$ 945.53	2.40	\$ 945.53
43	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.14	\$ 1,450.32	\$ 50,964.24	35.14	\$ 50,964.24
44	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	6.00	\$ 420.22	\$ 2,521.32	6.00	\$ 2,521.32
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	3.00	\$ 243.24	\$ 729.72	3.00	\$ 729.72

CONTRATO No. MCT-R33-004/22
CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
46	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	41.66	\$ 334.23	\$ 13,924.02	41.66	\$ 13,924.02
V	TERMINACIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ. EL BARRANCO (EDUARDO LEAL BARRIENTOS)						
47	PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	27.88	\$ 266.92	\$ 7,441.73	27.88	\$ 7,441.73
48	MURETE DE ENRRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABDO COMUN.	M2	7.24	\$ 402.84	\$ 2,916.56	7.24	\$ 2,916.56

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004/22
CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
49	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	1.20	\$ 393.97	\$ 472.76	1.20	\$ 393.97 \$ 472.76
50	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.16	\$ 1,450.32	\$ 50,993.25	35.16	\$ 1,450.32 \$ 50,993.25
51	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	4.00	\$ 420.22	\$ 1,680.88	4.00	\$ 420.22 \$ 1,680.88
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	2.00	\$ 243.24	\$ 486.48	2.00	\$ 243.24 \$ 486.48



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-004/22
CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS Y TERMINACION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
53	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	106.59	\$ 334.23	\$ 35,625.58	106.59	\$ 35,625.58
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 1.20 X 0.90M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	2.00	\$ 2,766.48	\$ 5,532.96	2.00	\$ 5,532.96
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.95 X 2.05 M INCLUYE: CHAPA, MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$ 3,377.36	\$ 3,377.36	1.00	\$ 3,377.36

SUMA	\$ 707,092.74	\$ 706,994.93
I.V.A	113,134.84	113,119.19
TOTAL	820,227.57	\$ 820,114.11