

**ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO No. MCT-R33-006/22**

EN **CRUILLAS, TAMAULIPAS**, SIENDO LAS **12:00** HRS DEL DÍA **14** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **2022**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"LA CONTRATANTE"**, EL **C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR LA PERSONA FISICA **JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL **C. JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** Y LA RECEPCION POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"** DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.**

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MCT-R33-006/22** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **04 DE NOVIEMBRE DE 2022** ENTRE **"LA CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **1,359,902.15** (UN MILLÓN TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **30 (TREINTA)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **07 DE NOVIEMBRE DE 2022** AL **06 DE DICIEMBRE DE 2022.**

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE **23 (VEINTITRES)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **07 DE NOVIEMBRE DE 2022** AL **29 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

Eric René Aguirre G

**ACTA ENTREGA-RECEPCION**
CONTRATO No. MCT-R33-006/22**RELACION DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACIÓN No	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	No FACTURA	PERIODO
ESTIMACIÓN 1	\$ 0.00	-	07 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN 2	\$ 943,725.19	554	16 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTES C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,359,902.15
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION No 2 FINIQUITO	\$ 1,359,902.15
SALDO DE ASIGNACIÓN	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 135,990.21	22A62994	DORAMA

PAG. 2 DE 3

Erit René Aguero

**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-006/22****DECLARACION DE LAS PARTES:**

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A **"LA CONTRATANTE"**, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MCT-R33-006/22**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE **"LA CONTRATANTE"**.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DIA **14** DE **DICIEMBRE** DEL **AÑO DOS MIL VEINTIDOS**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**RECIBE
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
"LA CONTRATANTE"**

Eric René Aguirre G

**C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR**



**OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

**ENTREGA
"EL CONTRATISTA"**

[Firma]
**C. JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL**



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-006/22

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I	CUARTO DORMITORIO						
1	LIMPIEZA Y DESMONTE NIVELANDO EL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA ZONA.	M2	12.74	\$ 19.63	\$ 250.09	12.74	\$ 19.63 \$ 250.09
2	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DE SOBANTES DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	22.44	\$ 391.69	\$ 8,789.52	22.44	\$ 391.69 \$ 8,789.52
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 9C-400 PARA ENERGIA ELECTRICA 9 M DE ALTURA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, GRUA PARA MANIOBRAS, HERRAJES Y AISAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA.	25.00	\$ 16,339.81	\$ 408,495.25	25.00	\$ 16,339.81 \$ 408,495.25

Eric René Aguirre G



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-006/22

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 PARA ENERGIA ELECTRICA 12 M DE ALTURA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, GRUA PARA MANIOBRAS, HERRAJES Y AISAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA.	6.00	\$ 18,530.78	\$ 111,184.68	6.00	\$ 111,184.68
5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO CON CABLE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M	1200.00	\$ 228.29	\$ 273,948.00	1200.00	\$ 273,948.00
6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO CON CABLE SECUNDARIO 2+1 CAL 2 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M	600.00	\$ 392.26	\$ 235,356.00	600.00	\$ 235,356.00
7	PERMISOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS	PZA.	1.00	\$ 38,553.46	\$ 38,553.46	1.00	\$ 38,553.46

Eric René Aguirre G



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-006/22

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAUULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PROLEC 50 KVA POSTE MONOFÁSICO 13200V 120/240V INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA.	2.00	\$ 47,876.22	\$ 95,752.44	2.00	\$ 47,876.22 \$ 95,752.44
				SUMA	\$ 1,172,329.44		\$ 1,172,329.44
				I.V.A	187,572.71		187,572.71
				TOTAL	1,359,902.15		\$ 1,359,902.15

Eric René Aguirre G

C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024