

**ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO No. MCT-R33-007/22**

EN **CRUILLAS, TAMAULIPAS**, SIENDO LAS **09:00** HRS DEL DIA **12** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **2022**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"LA CONTRATANTE"**, EL **C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR LA PERSONA FISICA **JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL **C. JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** Y LA RECEPCION POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"** DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS**

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MCT-R33-007/22** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **04 DE NOVIEMBRE DE 2022** ENTRE **"LA CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **1,149,265.63** (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **30 (TREINTA)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **16 DE NOVIEMBRE DE 2022** AL **05 DE DICIEMBRE DE 2022**.

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE **14 (CATORCE)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **16 DE NOVIEMBRE DE 2022** AL **29 DE NOVIEMBRE DE 2022**.

Eric René Aguirre G

**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-007/22****RELACION DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACIÓN No	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	No FACTURA	PERIODO
ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO	\$ 797,550.72	551	16 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,359,902.15
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION No 1 FINIQUITO	\$ 1,359,902.15
SALDO DE ASIGNACIÓN	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 99,074.62	22A59046	DORAMA

Eric René Aguirre G

**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-007/22****DECLARACION DE LAS PARTES:**

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A **"LA CONTRATANTE"**, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MCT-R33-007/22**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE **"LA CONTRATANTE"**.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **12** DE **DICIEMBRE** DEL **AÑO DOS MIL VEINTIDOS**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**RECIBE
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
"LA CONTRATANTE"**

Eric René Aguirre G
C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR



OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

**ENTREGA
"EL CONTRATISTA"**

C. JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	LIMPIEZA Y DESMONTE NIVELANDO EL AREA DE TRAZAJEO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA ZONA.	M2	3.43	\$ 19.59	\$ 67.19	3.43	\$ 19.59	\$ 67.19
2	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DE SOBANTES DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	5.83	\$ 390.85	\$ 2,278.66	5.83	\$ 390.85	\$ 2,278.66
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR 9 MTS DE ALTURA C/DOS PERCHAS FONEADO 9 M DE ALTURA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, GRUA PARA MANIOBRAS, HERRAJES Y AISAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA	7.00	\$ 16,112.54	\$ 112,787.78	7.00	\$ 16,112.54	\$ 112,787.78
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LUMINARIA 1.5 MTS X 2" FONEADO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA	14.00	\$ 1,959.13	\$ 27,427.82	14.00	\$ 1,959.13	\$ 27,427.82

Eric René Aguirre



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PIRAMIDAL GRANDE 45X75X75 (19CM DE CENTROS). INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA	7.00	\$ 3,053.57	\$ 21,374.99	7.00	\$ 3,053.57 \$ 21,374.99
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE VIALIDAD 120W IP65 100-240V C/FOTOCELDA INCLUIDA TECNOLITE. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	14.00	\$ 7,879.75	\$ 110,316.50	14.00	\$ 7,879.75 \$ 110,316.50
7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO CON CABLE SECUNDARIO 2+1 CAL 2 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M	200.00	\$ 391.43	\$ 78,286.00	200.00	\$ 391.43 \$ 78,286.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	14.00	\$ 372.60	\$ 5,216.40	14.00	\$ 372.60 \$ 5,216.40

Eric Rene Aguirre G



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR CARRETE 1C. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	14.00	\$ 175.33	\$ 2,454.62	14.00	\$ 2,454.62
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO CUNA ROJO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	20.00	\$ 189.43	\$ 3,788.60	20.00	\$ 3,788.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 2P 70a NEMA 3R CC02IC INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 692.48	\$ 692.48	1.00	\$ 692.48
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 30A SQD INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 972.79	\$ 972.79	1.00	\$ 972.79

Eric René Aguirre



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS						
	EJ. EL BARRANCO				\$ -		
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	30.00	\$ 7,813.53	\$ 234,405.90	30.00	\$ 7,813.53 \$ 234,405.90
	CABECERA MUNICIPAL						
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	20.00	\$ 7,813.53	\$ 156,270.60	20.00	\$ 7,813.53 \$ 156,270.60
	EJ. LA UNIÓN						

Eric René Aguirre G



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	10.00	\$ 7,813.53	\$ 78,135.30	10.00	\$ 78,135.30
	EJ. TRES PALOS						
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00	\$ 7,813.53	\$ 39,067.65	5.00	\$ 39,067.65
	EJ. CHORRERAS						

Eric Rene Aguirre



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00	\$ 7,813.53	\$ 39,067.65	5.00	\$ 7,813.53	\$ 39,067.65
	EJ. LA LOBERA							
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00	\$ 7,813.53	\$ 39,067.65	5.00	\$ 7,813.53	\$ 39,067.65
	EJ. DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA							

Eric René Aguero G



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL E.J. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00	\$ 7,813.53	\$ 39,067.65	5.00	\$ 39,067.65
		SUMA			\$ 990,746.23		\$ 990,746.23
		I.V.A			158,519.40		158,519.40
		TOTAL			1,149,265.63		\$ 1,149,265.63

Eric Rene Aguirre
C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024