



**ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO No. MCT-R33-002-23-D**

EN **CRUILLAS, TAMAULIPAS**, SIENDO LAS **09:00** HRS DEL DIA **26** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **2023**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL **C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR LA PERSONA FISICA **JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL **C. JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS**

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO


LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MCT-R33-002-23-D** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **19 DE MAYO DE 2023** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **736,114.85** (**SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS 85/100 M.N.**) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **25 (VEINTICINCO)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **22 DE MAYO DE 2023** AL **15 DE JUNIO DE 2023**.

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE **25 (VEINTICINCO)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **22 DE MAYO DE 2023** AL **15 DE JUNIO DE 2023**.


PAG. 1 DE 3

Eric René Aguirre G



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-002-23-D**

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	No FACTURA	PERIODO
ESTIMACIÓN 1	0.00	-	22 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023
ESTIMACIÓN 2	\$ 731,627.78	580	01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2023

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTES C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 736,114.85
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION No 2 FINIQUITO	\$ 736,114.85
SALDO DE ASIGNACIÓN	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 73,611.48	2799238	SOFIMEX

PAG. 2 DE 3


Eric René Aguirre



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-002-23-D**


DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A "LA CONTRATANTE", OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MCT-R33-002-23-D**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE".

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **26 DE JUNIO** DEL **AÑO DOS MIL VEINTITRES**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**RECIBE
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
"LA CONTRATANTE"**




C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR




**OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

**ENTREGA
"EL CONTRATISTA"**



C. JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL




H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-002-23-D

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I	CUARTO DORMITORIO						
1	LIMPIEZA Y DESMONTE NIVELANDO EL ÁREA DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA ZONA.	M2	4.5	\$ 19.49	\$ 87.71	4.5	\$ 87.71
2	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DE SOBRESANTES DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	5.85	\$ 389.13	\$ 2,276.41	5.85	\$ 2,276.41
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 9C-400 PARA ENERGIA ELECTRICA 9 M DE ALTURA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, GRÚA PARA MANIOBRAS, HERRAJES Y AISAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA	4	\$ 15,786.57	\$ 63,146.28	4	\$ 63,146.28



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-002-23-D

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12C-400 PARA ENERGIA ELECTRICA 12 M DE ALTURA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, GRÚA PARA MANIOBRAS, HERRAJES Y AISAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA	4	\$ 19,617.41	\$ 78,469.64	4	\$ 19,617.41 \$ 78,469.64
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PROLEC 50 KVA	PIEZA	1	\$ 49,234.12	\$ 49,234.12	1	\$ 49,234.12 \$ 49,234.12
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ACSR Y HERRAJES EN MEDIA TENSION. NCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA	1	\$ 202,521.70	\$ 202,521.70	1	\$ 202,521.70 \$ 202,521.70
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO EN BAJA TENSION. RED	PIEZA	1	\$ 121,501.46	\$ 121,501.46	1	\$ 121,501.46 \$ 121,501.46



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-002-23-D

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8	PAGO DE SERVICIOS A CFE.	TRAMITE	1	\$ 117,344.45	\$ 117,344.45	1	\$ 117,344.45

SUMA \$ 634,581.77
I.V.A 101,533.08
TOTAL 736,114.85

\$ 634,581.77
101,533.08
\$ 736,114.85

C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS