



ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D

EN **CRUILLAS, TAMAULIPAS**, SIENDO LAS **10:00 HRS** DEL DIA **26** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO **2023**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL **C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR LA COMPAÑÍA **CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL **ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS** LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MCT-R33-004-23-D** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **15 DE SEPTIEMBRE DE 2023** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **663,755.61 (SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **30 (TREINTA)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE OCTUBRE DE 2023.**

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE **30 (TREINTA)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE OCTUBRE DE 2023.**


PAG. 1 DE 3

Eric René Aguirre G



ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	No FACTURA	PERIODO
ESTIMACIÓN 1	\$ 0.00	-	18 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 659,750.18	B 291	01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTES C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 663,755.61
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION No 2 FINIQUITO	\$ 663,755.61

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 66,375.56	2238846	CHUBB FIANZAS MONTERREY

PAG. 2 DE 3



Eric René Aguirre G



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D**

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A **"LA CONTRATANTE"**, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MCT-R33-004-23-D**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE **"LA CONTRATANTE"**.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DIA **26 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**RECIBE
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
"LA CONTRATANTE"**

Eric René Aguirre G

**C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR**



**OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

**ENTREGA
"EL CONTRATISTA"**

Ing. Rogelio Quiñones Ruiz
**ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL**



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS						
I.1	ROBERTO AGUILAR PACHECO						
1	MURETE DE ENRRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	7.54	\$ 412.88	\$ 3,113.12	7.54	\$ 412.88 \$ 3,113.12
2	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	2.40	\$ 307.86	\$ 738.86	2.40	\$ 307.86 \$ 738.86
3	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.90	\$ 1,359.48	\$ 29,772.61	21.90	\$ 1,359.48 \$ 29,772.61



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
4	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 937.90	\$ 2,813.70	3.00	\$ 2,813.70
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 409.83	\$ 1,229.49	3.00	\$ 1,229.49
6	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	84.14	\$ 213.03	\$ 17,924.34	84.14	\$ 17,924.34
I.2	BELEN ALDAPE						



MUNICIPIO DE
CRUILLAS

H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN




Tamaulipas
Gobierno del Estado

ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
7	MURETE DE ENRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	2.56	\$ 412.88	\$ 1,056.97	2.56	\$ 1,056.97
8	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	0.40	\$ 307.86	\$ 123.14	0.40	\$ 123.14
9	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.51	\$ 1,359.48	\$ 15,647.61	11.51	\$ 15,647.61
10	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 937.90	\$ 2,813.70	3.00	\$ 2,813.70
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.00	\$ 409.83	\$ 819.66	2.00	\$ 819.66



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
12	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	38.68	\$ 213.03	\$ 8,240.00	38.68	\$ 8,240.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 1.20 X 0.90 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 3,600.59	\$ 3,600.59	1.00	\$ 3,600.59
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.95 X 2.05 M INCLUYE: CHAPA, MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 5,091.74	\$ 5,091.74	1.00	\$ 5,091.74
I.3	VICTORIANO PEREZ REYES						
15	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	16.81	\$ 617.70	\$ 10,383.54	16.81	\$ 10,383.54



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
16	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.81	\$ 1,359.48	\$ 22,852.86	16.81	\$ 22,852.86
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	1.00	\$ 409.83	\$ 409.83	1.00	\$ 409.83
18	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	14.06	\$ 213.03	\$ 2,995.20	14.06	\$ 2,995.20
I.4	FRANCISCO CRUZ SANCHEZ						



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
19	MURETE DE ENRRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	11.12	\$ 412.88	\$ 4,591.23	11.12	\$ 4,591.23
20	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	2.40	\$ 307.86	\$ 738.86	2.40	\$ 738.86
21	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	41.83	\$ 1,359.48	\$ 56,867.05	41.83	\$ 56,867.05
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.00	\$ 409.83	\$ 819.66	2.00	\$ 819.66
I.5	MA. DE JESUS LOPEZ MALIBRAN						



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
23	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	61.08	\$ 213.03	\$ 13,011.87	61.08	\$ 13,011.87
24	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: CORTE TRANSVERSAL AL CENTRO DE LA LOSA PARA FORMAR JUNTA FRÍA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA U RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA	M2	7.68	\$ 387.02	\$ 2,972.31	7.68	\$ 2,972.31



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 0.90 X 1.20 M CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO LATERAL, CON MANGUETERÍA DE ALUMINIO DE 2" LÍNEA G-3 DE LA MCA. CUPRUM O SIMILAR, CON CRISTAL DE 6 MM. INCLUYE: VINIL, TORNILLERÍA, TAQUETES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, FELPAS, JALADERAS, HERRAJES, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	2.00	\$ 3,600.59	\$ 7,201.18	2.00	\$ 3,600.59 \$ 7,201.18
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.10 CM., INCLUYE: INSTALACION DE MARCO METALICO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO A DOS MANOS, CERRADURA DE PERILLA, HERRAJES Y BISAGRAS DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,091.73	\$ 5,091.73	1.00	\$ 5,091.73 \$ 5,091.73



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I.6	MARISOL VELA RIVAS						
27	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	40.42	\$ 617.70	\$ 24,967.43	40.42	\$ 24,967.43
28	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK, NCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	8.60	\$ 266.32	\$ 2,290.35	8.60	\$ 2,290.35
29	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	40.42	\$ 1,359.48	\$ 54,950.18	40.42	\$ 54,950.18
30	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 937.90	\$ 2,813.70	3	\$ 2,813.70



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 409.83	\$ 1,229.49	3.00	\$ 1,229.49
32	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	36.16	\$ 213.03	\$ 7,703.16	36.16	\$ 7,703.16
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	152.04	\$ 118.97	\$ 18,088.20	152.04	\$ 18,088.20
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 1.20 X 1.200 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	\$ 4,311.24	\$ 17,244.96	4.00	\$ 17,244.96



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.95 X 2.05 M INCLUYE: CHAPA, MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 5,427.71	\$ 5,427.71	1.00	\$ 5,427.71
1.7	GERARDO SILVA MEDINA						
36	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	41.33	\$ 617.70	\$ 25,529.54	41.33	\$ 25,529.54
37	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	41.33	\$ 1,359.48	\$ 56,187.31	41.33	\$ 56,187.31
38	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 937.90	\$ 2,813.70	3.00	\$ 2,813.70
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 409.83	\$ 1,229.49	3.00	\$ 1,229.49



MUNICIPIO DE
CRUILLAS

H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
40	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	37.46	\$ 213.03	\$ 7,980.10	37.46	\$ 213.03 \$ 7,980.10
I.8	ORLANDO IVAN SILVA RODRIGUEZ						
41	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	43.89	\$ 1,359.48	\$ 59,667.58	43.89	\$ 1,359.48 \$ 59,667.58
42	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SAL	3.00	\$ 937.90	\$ 2,813.70	3.00	\$ 937.90 \$ 2,813.70



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 409.83	\$ 1,229.49	3.00	\$ 1,229.49
44	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	34.24	\$ 213.03	\$ 7,294.15	34.24	\$ 7,294.15
I.9	MARTIN HUMBERTO DE LEON VELA						
45	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.82	\$ 1,359.48	\$ 41,899.17	30.82	\$ 41,899.17



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-004-23-D

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LOS EJIDOS SOLEDAD DE LOS PÉREZ, LA LOBERA Y CHORRERAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
46	SALIDA DE APAGADOR O CONTACTO CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 937.90	\$ 2,813.70	3.00	\$ 937.90	\$ 2,813.70
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET PARA FOCO. INCLUYE CABLE, FOCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 409.83	\$ 1,229.49	3.00	\$ 409.83	\$ 1,229.49
48	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA	M2	27.60	\$ 213.03	\$ 5,879.63	27.60	\$ 213.03	\$ 5,879.63
		SUMA			\$ 572,203.11	\$ 572,203.11		
		I.V.A			91,552.50	91,552.50		
		TOTAL			663,755.61	\$ 663,755.61		



Eric René Aguirre G
C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.