



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. MCT-R33-006/22

CONTRATISTA: JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ

CONTRATO NÚM: MCT-R33-006/22

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

I.- LUGAR Y FECHA

EN **CRUILLAS, TAMAULIPAS**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DÍA **20** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REÚNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

II.- INTERVIENEN:

POR EL **MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**LA CONTRATANTE**”, EL **C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR LA PERSONA FISICA **ING. JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**EL CONTRATISTA**”, EL **ING. JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO:

EN EL ANEXO I MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA, SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

IV.- IMPORTES CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (SIN IVA Y CON IVA INCLUIDO).

	SIN IVA	CON IVA
IMPORTE DEL CONTRATO (ORIGINAL)	\$ 1,172,329.44	\$ 1,359,902.15
IMPORTE REAL EJECUTADO HASTA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 1,172,329.44	\$ 1,359,902.15

Eric René Aguirre G



V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYENDO CONVENIOS)

FECHA DE INICIO Y TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO	07 DE NOVIEMBRE DE 2022	AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ORIGINAL PACTADO)	30 (TREINTA) DÍAS NATURALES	
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (INCLUYE CONVENIOS)	07 DE NOVIEMBRE DE 2022	AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE CONVENIOS)	23 (VEINTITRES) DÍAS NATURALES	

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO:

ESTIMACION No	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA	IMPORTE NETO A PAGAR	IMPORTE DE DEDUCCIONES
1	07 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	16 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 1,172,329.44	\$ 943,725.19	\$ 8,206.31

Eric Keni Agüero G



VII.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO

DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 75** PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, LA EMPRESA GARANTIZA LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, CON LA FIANZA NÚMERO **22A62994** DE FECHA **30 DE NOVIEMBRE DE 2022**, CON UN IMPORTE DE \$ **135,990.21 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 21/100 M.N.)**, EXPEDIDA POR **DORAMA**, AMPARANDO EL TOTAL DE OBRA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, COMO SE ESTABLECE EN EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASÍ COMO DE LA CLÁUSULA OCTAVA PÁRRAFO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CONTRATO.

VII.- LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES

VIII.- DATOS DE LA ESTIMACION FINAL

LOS DATOS DE LA ESTIMACION FINAL SE INCLUYEN EN LA TABLA DEL APARTADO VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO.

IX.- DECLARACIÓN

UNA VEZ CONCILIADOS LOS VOLÚMENES ESTIMADOS Y PAGADOS, EL CONTRATISTA MANIFIESTA: QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACIÓN QUE HACER AL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO: MCT-R33-006/22, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS, EN CONSECUENCIA LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.



Eric René Aguilar



OBSERVACIONES:


EL MUNICIPIO DE CRUILLAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGADOS INDEBIDOS O VICIOSO OCULTOS; COMO SE ESTABLECE EN EL ART. 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA CONVIENE EN QUE SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE FINQUITO, A LAS **11:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMADO DE CONFORMIDAD QUIENES INTERVINIERON, RECIBIENDO UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE EXPIDE PARA LOS FINES PROCEDENTES.


POR "LA CONTRATISTA"

ING. JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR "LA DEPENDENCIA"


C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-006/22

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I	CUARTO DORMITORIO						
1	LIMPIEZA Y DESMONTE NIVELANDO EL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA ZONA.	M2	12.74	\$ 19.63	\$ 250.09	12.74	\$ 250.09
2	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DE SOBANTES DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	22.44	\$ 391.69	\$ 8,789.52	22.44	\$ 8,789.52
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 9C-400 PARA ENERGIA ELECTRICA 9 M DE ALTURA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, GRUA PARA MANIOBRAS, HERRAJES Y AISAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA.	25.00	\$ 16,339.81	\$ 408,495.25	25.00	\$ 408,495.25

Eric René Aguirre G



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-006/22

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 PARA ENERGIA ELECTRICA 12 M DE ALTURA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, GRUA PARA MANIOBRAS, HERRAJES Y AISAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA.	6.00	\$ 18,530.78	\$ 111,184.68	6.00	\$ 111,184.68
5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO CON CABLE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M	1200.00	\$ 228.29	\$ 273,948.00	1200.00	\$ 273,948.00
6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO CON CABLE SECUNDARIO 2+1 CAL 2 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M	600.00	\$ 392.26	\$ 235,356.00	600.00	\$ 235,356.00
7	PERMISOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS	PZA.	1.00	\$ 38,553.46	\$ 38,553.46	1.00	\$ 38,553.46

Eric René Aguirre G



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-006/22

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS,
TAMAULIPAS.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PROLEC 50 KVA POSTE MONOFÁSICO 13200V 120/240V INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA.	2.00	\$ 47,876.22	\$ 95,752.44	2.00	\$ 95,752.44
				SUMA	\$ 1,172,329.44		\$ 1,172,329.44
				I.V.A	187,572.71		187,572.71
				TOTAL	1,359,902.15		\$ 1,359,902.15

Eric René Aguirre G
C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024