



## FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. MCT-R33-007/22

CONTRATISTA: JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ

CONTRATO NÚM: MCT-R33-007/22

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

### I.- LUGAR Y FECHA

EN **CRUILLAS, TAMAULIPAS**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DÍA **14** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTIDOS**, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REÚNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

### II.- INTERVIENEN:

POR EL **MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**LA CONTRATANTE**”, EL **C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR LA PERSONA FISICA **ING. JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**EL CONTRATISTA**”, EL **ING. JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL

### III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO:

EN EL ANEXO I MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA, SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

### IV.- IMPORTES CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (SIN IVA Y CON IVA INCLUIDO).

|                                                        | SIN IVA       | CON IVA         |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO (ORIGINAL)                        | \$ 990,746.23 | \$ 1,149,265.63 |
| IMPORTE REAL EJECUTADO HASTA ESTIMACIÓN<br>1 FINIQUITO | \$ 990,746.23 | \$ 1,149,265.63 |

Eric Rene Aguirre G



**V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYENDO CONVENIOS)**

|                                                             |                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| FECHA DE INICIO Y TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO            | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022     | AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ORIGINAL PACTADO)       | 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES |                            |
| FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (INCLUYE CONVENIOS)      | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022     | AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE CONVENIOS) | 14 (CATORCE) DÍAS NATURALES |                            |

**VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO:**

| ESTIMACION No | PERIODO DE EJECUCION                       | IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA | IMPORTE NETO A PAGAR | IMPORTE DE DEDUCCIONES |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1             | 16 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | \$ 990,746.23                 | \$ 797,550.72        | \$ 6,935.22            |



*Eric René Aguirre*





**VII.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO**

DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 75** PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, LA EMPRESA GARANTIZA LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, CON LA FIANZA NÚMERO **22A59046** DE FECHA **30 DE NOVIEMBRE DE 2022**, CON UN IMPORTE DE \$ **99,074.62 (NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.)**, EXPEDIDA POR **DORAMA**, AMPARANDO EL TOTAL DE OBRA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, COMO SE ESTABLECE EN EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASÍ COMO DE LA CLÁUSULA OCTAVA PÁRRAFO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CONTRATO.

**VII.- LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO**

NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES

**VIII.- DATOS DE LA ESTIMACION FINAL**

LOS DATOS DE LA ESTIMACION FINAL SE INCLUYEN EN LA TABLA DEL APARTADO VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO.

**IX.- DECLARACIÓN**

UNA VEZ CONCILIADOS LOS VOLÚMENES ESTIMADOS Y PAGADOS, EL CONTRATISTA MANIFIESTA: QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACIÓN QUE HACER AL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO: MCT-R33-007/22, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS, EN CONSECUENCIA LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

*Eric René Agüero G*



**OBSERVACIONES:**

EL MUNICIPIO DE CRUILLAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGADOS INDEBIDOS O VICIOSO OCULTOS; COMO SE ESTABLECE EN EL ART. 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA CONVIENE EN QUE SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE FINIQUITO, A LAS **11:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMADO DE CONFORMIDAD QUIENES INTERVINIERON, RECIBIENDO UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE EXPIDE PARA LOS FINES PROCEDENTES.

POR "LA CONTRATISTA"

\_\_\_\_\_  
ING. JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ  
REPRESENTANTE LEGAL

POR "LA DEPENDENCIA"

Eric René Aguirre G  
C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS  
CRUILLAS TAM.  
R. AYUNTAMIENTO  
2021-2024





**H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

| NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONTRATO |          |              | REAL EJECUTADO |          |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------------|----------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD   | CANTIDAD | P.U.         | IMPORTE        | CANTIDAD | IMPORTE       |
| 1   | LIMPIEZA Y DESMONTA NIVELANDO EL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA ZONA.                                                                                                                                                 | M2       | 3.43     | \$ 19.59     | \$ 67.19       | 3.43     | \$ 67.19      |
| 2   | EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DE SOBANTES DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.                                                                                                       | M3       | 5.83     | \$ 390.85    | \$ 2,278.66    | 5.83     | \$ 2,278.66   |
| 3   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR 9 MTS DE ALTURA C/DOS PERCHAS FONEADO 9 M DE ALTURA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, GRUA PARA MANIOBRAS, HERRAJES Y AISAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION. | PIEZA    | 7.00     | \$ 16,112.54 | \$ 112,787.78  | 7.00     | \$ 112,787.78 |
| 4   | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LUMINARIA 1.5 MTS X 2" FONEADO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                   | PIEZA    | 14.00    | \$ 1,959.13  | \$ 27,427.82   | 14.00    | \$ 27,427.82  |

*Eric René Aguirre G*



**H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO**  
**ANEXO I**

**CONTRATO No. MCT-R33-007/22**

**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.**

| NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               | CONTRATO |          |             |               | REAL EJECUTADO |             |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD   | CANTIDAD | P.U.        | IMPORTE       | CANTIDAD       | P.U.        | IMPORTE       |
| 5   | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PIRAMIDAL GRANDE 45X75X75 (19CM DE CENTROS). INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                         | PIEZA    | 7.00     | \$ 3,053.57 | \$ 21,374.99  | 7.00           | \$ 3,053.57 | \$ 21,374.99  |
| 6   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE VIALIDAD 120W IP65 100-240V C/FOTOCELDA INCLUIDA TECNOLITE. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PIEZA    | 14.00    | \$ 7,879.75 | \$ 110,316.50 | 14.00          | \$ 7,879.75 | \$ 110,316.50 |
| 7   | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO CON CABLE SECUNDARIO 2+1 CAL 2 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.          | M        | 200.00   | \$ 391.43   | \$ 78,286.00  | 200.00         | \$ 391.43   | \$ 78,286.00  |
| 8   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                             | PIEZA    | 14.00    | \$ 372.60   | \$ 5,216.40   | 14.00          | \$ 372.60   | \$ 5,216.40   |

*Eric René Aguero*





**H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

| NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                            | CONTRATO |          |           | REAL EJECUTADO |          |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                        | UNIDAD   | CANTIDAD | P.U.      | IMPORTE        | CANTIDAD | IMPORTE     |
| 9   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR CARRETE 1C. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                  | PIEZA    | 14.00    | \$ 175.33 | \$ 2,454.62    | 14.00    | \$ 2,454.62 |
| 10  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO CUNA ROJO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.              | PIEZA    | 20.00    | \$ 189.43 | \$ 3,788.60    | 20.00    | \$ 3,788.60 |
| 11  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 2P 70a NEMA 3R CC02IC INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PIEZA    | 1.00     | \$ 692.48 | \$ 692.48      | 1.00     | \$ 692.48   |
| 12  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 30A SQD INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PIEZA    | 1.00     | \$ 972.79 | \$ 972.79      | 1.00     | \$ 972.79   |

*Eric René Aguero*



**H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

| NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                         | CONTRATO |          |             | REAL EJECUTADO |          |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD   | CANTIDAD | P.U.        | IMPORTE        | CANTIDAD | IMPORTE                   |
|     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS                                                                                                                                                               |          |          |             |                |          |                           |
|     | EJ. EL BARRANCO                                                                                                                                                                                     |          |          |             | \$ -           |          |                           |
| 13  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PIEZA    | 30.00    | \$ 7,813.53 | \$ 234,405.90  | 30.00    | \$ 7,813.53 \$ 234,405.90 |
|     | CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                  |          |          |             |                |          |                           |
| 14  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PIEZA    | 20.00    | \$ 7,813.53 | \$ 156,270.60  | 20.00    | \$ 7,813.53 \$ 156,270.60 |
|     | EJ. LA UNIÓN                                                                                                                                                                                        |          |          |             |                |          |                           |

*Eric René Aguirre*





**H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22  
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

| NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                         | CONTRATO |          |             | REAL EJECUTADO |          |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD   | CANTIDAD | P.U.        | IMPORTE        | CANTIDAD | IMPORTE      |
| 15  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA    | 10.00    | \$ 7,813.53 | \$ 78,135.30   | 10.00    | \$ 78,135.30 |
|     | EJ. TRES PALOS                                                                                                                                                                                      |          |          |             |                |          |              |
| 16  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA    | 5.00     | \$ 7,813.53 | \$ 39,067.65   | 5.00     | \$ 39,067.65 |
|     | EJ. CHORRERAS                                                                                                                                                                                       |          |          |             |                |          |              |

*Eric René Aguirre G*



**H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-007/22  
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLON DEL EJ. EL BARRANCO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.

| NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                         | CONTRATO |          |             | REAL EJECUTADO |          |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD   | CANTIDAD | P.U.        | IMPORTE        | CANTIDAD | IMPORTE         |
| 19  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED 100 W CON FOTOCELDA , BRAZO CABLE Y ABRAZADERA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZA    | 5.00     | \$ 7,813.53 | \$ 39,067.65   | 5.00     | \$ 39,067.65    |
|     |                                                                                                                                                                                                     |          |          | SUMA        | \$ 990,746.23  |          | \$ 990,746.23   |
|     |                                                                                                                                                                                                     |          |          | I.V.A       | 158,519.40     |          | 158,519.40      |
|     |                                                                                                                                                                                                     |          |          | TOTAL       | 1,149,265.63   |          | \$ 1,149,265.63 |

*Eric René Aguirre*  
C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS  
CRUILLAS TAM.  
R. AYUNTAMIENTO  
2021-2024