



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. MCT-R33-002-23-D

CONTRATISTA: JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ

CONTRATO NÚM: MCT-R33-002-23-D

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

I.- LUGAR Y FECHA

EN **CRUILLAS, TAMAULIPAS**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DÍA **27** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRES**, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REÚNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

II.- INTERVIENEN:

POR EL **MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**LA CONTRATANTE**”, EL **C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR LA PERSONA FISICA **ING. JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**EL CONTRATISTA**”, EL **ING. JESÚS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES AL CONTRATO:

EN EL ANEXO I MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA, SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

IV.- IMPORTES CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO (SIN IVA Y CON IVA INCLUIDO).

	SIN IVA	CON IVA
IMPORTE DEL CONTRATO (ORIGINAL)	\$ 634,581.77	\$ 736,114.85
IMPORTE REAL EJECUTADO HASTA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 634,581.77	\$ 736,114.85


Eric René Aguirre G



V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYENDO CONVENIOS)

FECHA DE INICIO Y TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO	22 DE MAYO DE 2023	AL 15 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ORIGINAL PACTADO)	25 (VEINTICINCO) DÍAS NATURALES	
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (INCLUYE CONVENIOS)	22 DE MAYO DE 2023	AL 15 DE JUNIO DE 2023
PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE CONVENIOS)	25 (VEINTINCINCO) DÍAS NATURALES	

VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO:

ESTIMACION No	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA	IMPORTE NETO A PAGAR	IMPORTE DE DEDUCCIONES
1	22 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2023	\$ 634,581.77	\$ 731,672.78	\$ 4,442.07

Eric René Aguirre G



VII.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO

DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 75** PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, LA EMPRESA GARANTIZA LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, CON LA FIANZA NÚMERO **2799238** DE FECHA **16 DE JUNIO DE 2023**, CON UN IMPORTE DE **\$ 73,611.48 (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 48/100 M.N.)**, EXPEDIDA POR **SOFIMEX**, AMPARANDO EL TOTAL DE OBRA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, COMO SE ESTABLECE EN EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASÍ COMO DE LA CLÁUSULA OCTAVA PÁRRAFO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CONTRATO.

VII.- LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES

VIII.- DATOS DE LA ESTIMACION FINAL

LOS DATOS DE LA ESTIMACION FINAL SE INCLUYEN EN LA TABLA DEL APARTADO VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA DE CONTRATO.

IX.- DECLARACIÓN

UNA VEZ CONCILIADOS LOS VOLÚMENES ESTIMADOS Y PAGADOS, EL CONTRATISTA MANIFIESTA: QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACIÓN QUE HACER AL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO: MCT-R33-002-23-D, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS, EN CONSECUENCIA LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

Eric René Aguirre G



OBSERVACIONES:

EL MUNICIPIO DE CRUILLAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGADOS INDEBIDOS O VICIOSO OCULTOS; COMO SE ESTABLECE EN EL ART. 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONTRATISTA CONVIENE EN QUE SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE FINQUITO, A LAS **11:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMADO DE CONFORMIDAD QUIENES INTERVINIERON, RECIBIENDO UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE EXPIDE PARA LOS FINES PROCEDENTES.

POR "LA CONTRATISTA"

ING. JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR "LA DEPENDENCIA"

C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-002-23-D

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
I	CUARTO DORMITORIO							
1	LIMPIEZA Y DESMONTE NIVELANDO EL ÁREA DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA ZONA.	M2	4.5	\$ 19.49	\$ 87.71	4.5	\$ 19.49	\$ 87.71
2	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DE SOBREPANTES DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	5.85	\$ 389.13	\$ 2,276.41	5.85	\$ 389.13	\$ 2,276.41
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 9C-400 PARA ENERGIA ELECTRICA 9 M DE ALTURA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, GRÚA PARA MANIOBRAS, HERRAJES Y AISAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA	4	\$ 15,786.57	\$ 63,146.28	4	\$ 15,786.57	\$ 63,146.28



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-002-23-D

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12C-400 PARA ENERGIA ELECTRICA 12 M DE ALTURA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETE, GRÚA PARA MANIOBRAS, HERRAJES Y AISAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA	4	\$ 19,617.41	\$ 78,469.64	4	\$ 19,617.41	\$ 78,469.64
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PROLEC 50 KVA	PIEZA	1	\$ 49,234.12	\$ 49,234.12	1	\$ 49,234.12	\$ 49,234.12
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ACSR Y HERRAJES EN MEDIA TENSION. NCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PIEZA	1	\$ 202,521.70	\$ 202,521.70	1	\$ 202,521.70	\$ 202,521.70
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO EN BAJA TENSION. RED	PIEZA	1	\$ 121,501.46	\$ 121,501.46	1	\$ 121,501.46	\$ 121,501.46



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-002-23-D

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COL. HERIBERTO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8	PAGO DE SERVICIOS A CFE.	TRAMITE	1	\$ 117,344.45	\$ 117,344.45	1	\$ 117,344.45
				SUMA	\$ 634,581.77		\$ 634,581.77
				I.V.A	101,533.08		101,533.08
				TOTAL	736,114.85		\$ 736,114.85