

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Nº. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avances (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Termino			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DE CAMINO DEL EJIDO LA LOBERA AL RANCHO AGUA NEGRA	EJIDO LA LOBERA AL RANCHO AGUA NEGRA	MCT-HIDRO-002-2020	08/12/2020	21/12/2020	ELIAS GUADALUPE LEAL TUERINA	INVITACION	\$ 1,235,628.52	\$ 432,469.88	100%	100%	TERMINADA/DEP
2	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DE CAMINO DEL EJIDO EL BARRANCO AL EJIDO EL BRAZIL	EJIDO EL BARRANCO AL EJIDO EL BRAZIL	MCT-HIDRO-003-2020	10/12/2020	24/12/2020	ELIAS GUADALUPE LEAL TUERINA	INVITACION	\$ 1,383,878.30	\$ 484,354.95	100%	100%	TERMINADA/DEP
3	GASTO CORRIENTE	REVESTIMIENTO DE CAMINO	CABECERA MUNICIPAL AL RANCHO GUADALUPE	MCT-GC-001-2021	05/02/2021	26/02/2021	ELIAS GUADALUPE LEAL TUERINA	DIRECTA	\$ 677,721.94	\$ 677,721.94	100%	100%	TERMINADA/DEP
4	GASTO CORRIENTE	CONSTRUCCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS	EJIDOS LA LOBERA, LA UNION Y CABECERA MUNICIPAL	MCT-GC-002-2021	14/05/2021	22/06/2021	ALFONSO SALAZAR GONZALEZ	INVITACION	\$ 1,526,000.00	\$ 1,526,000.00	100.00%	100.00%	TERMINADA/DEP
5	HIDROCARBUROS	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	EJIDO SOLEDAD LOS PEREZ AL RANCHO SANTO DOMINGO	MCT-HIDRO-001-2021	27/05/2021	10/07/2021	SIC DE VICTORIA S.A. DE C.V.	INVITACION	\$ 1,256,486.28	\$ 1,256,486.28	100%	100%	TERMINADA/DEP
6	FISMUN	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	LA LOBERA DR. NORBERTO TREVIÑO RANCHERIAS, TRES PALOS, EL BARRANCO Y SAN ISIDRO	MCT-R33-001-21	14/05/2021	22/06/2021	OSCAR DANIEL LOPEZ CRUZ	INVITACION	\$ 1,060,000.00	\$ 1,060,000.00	100.00%	100.00%	TERMINADA/DEP

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
EJERCICIO FISCAL: 2021



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra		Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspensión, cancelada)
				Inicio	Término	Autorizado	Ejercido	Físico	Financiero	
SIN MOVIMIENTOS										
										\$0.00
										\$0.00

Erik René Aguirre G.
 C. ERIK RENE AGUIRRE GOMEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

[Signature]
 C. ANDRÉS SERNA SANCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024