

ANEXO 5



RESUMEN DE AVANCES DE OBRA Y ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES.

MUNICIPIO DE: CUICUILÁN
EJERCICIO FISCAL: 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2024

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra (como aparece en el contrato)	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO AGUA NEGRA Y CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS	EJIDO EL BARRANCO RANCHO AGUA NEGRA RANCHO RANCHERIAS	MCT-R33-001-24-D	16/04/2024	15/05/2024	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 612,438.44	\$ 612,438.44	100%	100%	TERMINADA
2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO, 3 TECHOS FIRMES, 1 CUARTO DORMITORIO Y REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL BRASIL Y RANCHO AGUA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	EJIDO EL BRASIL RANCHO AGUA NEGRA	MCT-R33-002-24-D	16/04/2024	15/05/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 743,981.02	\$ 743,981.02	100%	100%	TERMINADA
3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	CABECERA MUNICIPAL	MCT-R33-003-24-D	08/07/2024	06/08/2024	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 641,074.08	\$ 641,074.08	100%	100%	TERMINADA
4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SOLEDAD DE LOS PEREZ DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	CABECERA MUNICIPAL EJIDO SOLEDAD DE LOS PEREZ	MCT-R33-004-24-D	08/07/2024	06/08/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 638,018.27	\$ 638,018.27	100%	100%	TERMINADA
5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL EJ. SOLEDAD DE LOS PEREZ DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM	EJ. SOLEDAD DE LOS PEREZ	MCT-R33-005-24-D	16/07/2024	29/08/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 611,723.60	\$ 611,723.60	100%	100%	TERMINADA
6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME, 2 CUARTOS PARA BAÑO Y 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y RANCHO LA LOBERA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	CABECERA MUNICIPAL RANCHO LA LOBERA	MCT-R33-006-24-D	16/08/2024	17/09/2024	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 720,989.71	\$ 720,989.71	100%	100%	TERMINADA
7	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME Y 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL BARRANCO Y EJIDO EL BRASIL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	EJIDO EL BARRANCO EJIDO EL BRASIL	MCT-R33-007-24-D	16/08/2024	17/09/2024	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 523,266.46	\$ 523,266.46	100%	100%	TERMINADA
8	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES, 1 CUARTO PARA BAÑO Y 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	CABECERA MUNICIPAL	MCT-R33-008-24-D	16/08/2024	17/09/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 673,821.16	\$ 673,821.16	100%	100%	TERMINADA
9	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS, 1 TECHO FIRME Y 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EJIDO EL BARRANCO Y RANCHO RANCHERIAS DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	CABECERA MUNICIPAL EJIDO EL BARRANCO RANCHO RANCHERIAS	MCT-R33-009-24-D	16/08/2024	17/09/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 654,995.58	\$ 654,995.58	100%	100%	TERMINADA
10	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	REHABILITACIÓN MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO AL CAMINO QUE DA ACCESO AL RANCHO LA LOBERA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS	RANCHO LA LOBERA	MCT-R33-010-24-D	02/09/2024	09/09/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 324,745.11	\$ 324,745.11	100%	100%	TERMINADA
11	REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA ZONA CENTRO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	CABECERA MUNICIPAL CRUILLAS	MCT-RVU-001-24-D	07/03/2024	12/03/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 157,338.85	\$ 157,338.85	100%	100%	TERMINADA



RESUMEN DE AVANCES DE OBRA Y ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES.

MUNICIPIO DE: CRUILLAS
EJERCICIO FISCAL: 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2024

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra (como aparece en el contrato)	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
12	HIDROCARBUROS	REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO DEL RANCHO AGUA NEGRA AL EJIDO EL BARRANCO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS	RANCHO AGUA NEGRA EJIDO EL BARRANCO	MCT-HIDROC-001-24-D	07/03/2024	12/03/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 405,972.97	\$ 405,972.97	100%	100%	TERMINADA
13	HIDROCARBUROS	REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO DEL RANCHO AGUA NEGRA AL EJIDO EL BARRANCO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS (ETAPA 2)	RANCHO AGUA NEGRA EJIDO EL BARRANCO	MCT-HIDROC-002-24-D	03/04/2024	08/04/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 408,613.25	\$ 408,613.25	100%	100%	TERMINADA
14	HIDROCARBUROS	REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO DEL EJIDO EL BARRANCO AL EJIDO EL BRASIL EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS (ETAPA 1)	EJIDO EL BARRANCO EJIDO EL BRASIL	MCT-HIDROC-003-24-D	06/05/2024	10/05/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 405,577.35	\$ 405,577.35	100%	100%	TERMINADA
15	HIDROCARBUROS	REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO DEL EJIDO EL BARRANCO AL EJIDO EL BRASIL EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS (ETAPA 2)	EJIDO EL BARRANCO EJIDO EL BRASIL	MCT-HIDROC-004-24-D	10/06/2024	14/06/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 439,012.09	\$ 439,012.09	100%	100%	TERMINADA
16	HIDROCARBUROS	REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	EJ. DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	MCT-HIDROC-005-24-D	11/07/2024	15/07/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 440,682.55	\$ 440,682.55	100%	100%	TERMINADA
17	HIDROCARBUROS	REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. (ETAPA 2)	EJ. DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	MCT-HIDROC-006-24-D	09/08/2024	13/08/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 441,484.40	\$ 441,484.40	100%	100%	TERMINADA
18	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS. (ETAPA 1)	CABECERA MUNICIPAL	MCT-HIDROC-007-24-D	06/09/2024	11/09/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 441,672.32	\$ 441,672.32	100%	100%	TERMINADA
19	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS. (ETAPA 2)	CABECERA MUNICIPAL	MCT-HIDROC-008-24-D	06/09/2024	11/09/2024	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 386,463.28	\$ 386,463.28	100%	100%	TERMINADA
20	INGRESOS PROPIOS	REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO QUE DA ACCESO AL EJIDO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	EJ. EL BARRANCO	MCT-IP-001-24-D	06/09/2024	11/09/2024	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 524,626.70	\$ 524,626.70	100%	100%	TERMINADA
									\$10,196,497.19	\$10,196,497.19			

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. ERIC RENÉ AGUIRRE GÓMEZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. ANDRÉS SERNA SANCHEZ