



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
Municipio de Cruillas, Tamaulipas
EJERCICIO FISCAL: 2023

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Termino			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
1	HIROCARRBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE BANCO	CALLE PEREZ PEREZ ENTRE LAS TORRES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SAN ISIDRO AL E. J. LA COMA	MCT-HIDROC-011/22	12/12/2022	19/12/2022	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	POR INVITACION	\$966,997.40	\$966,997.48	100%	100%	TERMINADA
2	REPUVE	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO	TORRES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SAN ISIDRO AL E. J. LA COMA	MCT-RVU-001/22	15/12/2022	19/12/2022	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$40,949.81	\$40,949.81	100%	100%	TERMINADA
3	HIROCARRBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE	EJ SAN ISIDRO AL E. J. LA COMA	MCT-HIDROC-001/23	05/05/2023	10/05/2023	CONSTRUCCIONES GUALVALSA DE C.V	DIRECTA	\$478,369.15	\$478,369.15	100%	100%	TERMINADA
4	HIROCARRBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE	EJ SAN ISIDRO AL E. J. LOMITAS	MCT-HIDROC-002/23	05/05/2023	10/05/2023	CONSTRUCCIONES GUALVALSA DE C.V	DIRECTA	\$478,369.15	\$478,369.15	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN	CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS	EJIDO TRES PALOS Y LA UNION TAMAUPLIPAS	MCT-R33-001/23-D	08/05/2023	06/06/2023	JESUS GUILLERMO SILVESTRE CRUZ	DIRECTA	\$815,515.17	\$815,515.17	100%	100%	TERMINADA
6	REPUVE	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO	ZONA CENTRO CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-RVU-001/23-D	10/05/2023	15/05/2023	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$318,463.91	\$318,463.91	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES	COL. HERIBERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-R33-002/23-D	22/05/2023	15/06/2023	JESUS GUILLERMO SILVESTRE CRUZ	DIRECTA	\$736,114.05	\$736,114.05	100%	100%	TERMINADA
8	HIROCARRBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE	EJ SAN PEDRO AL EJIDO LA COMA MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-HIDROC-003/23-D	19/09/2023	23/06/2023	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$481,227.26	\$481,227.26	100%	100%	TERMINADA
9	HIROCARRBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE	EJ EL CAPOTE AL EJIDO SOLEDAD DE LOS PEREZ MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-HIDROC-004/23-D	14/07/2023	18/07/2023	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$402,418.61	\$402,418.61	100%	100%	TERMINADA
10	FISMUN	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO, CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES Y TISO FIRME	EJIDO LA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-R33-003-23-D	03/07/2023	15/08/2023	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$609,172.58	\$609,172.58	100%	100%	TERMINADA
11	HIROCARRBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE BANCO	EJIDO SOLEDAD DE LOS PEREZ, MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-HIDROC-005-23-D	08/09/2023	12/09/2023	CONSTRUCCIONES GUALVALSA DE C.V	DIRECTA	\$486,305.26	\$486,305.26	100%	100%	TERMINADA
12	HIROCARRBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE BANCO	EJIDO EL CAPOTE, MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-HIDROC-006-23-D	08/09/2023	12/09/2023	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$481,888.00	\$481,888.00	100%	100%	TERMINADA
13	HIROCARRBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE BANCO	EJIDO EL CAPOTE, MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-HIDROC-007-23	16/10/2023	20/10/2023	CONSTRUCCIONES GUALVALSA DE C.V	DIRECTA	\$494,608.22	\$494,608.22	100%	100%	TERMINADA
14	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	LIBRO JARDIN DE LOS CHORRERAS, MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-R33-004-23-D	18/09/2023	17/10/2023	CONSTRUCCIONES GUALVALSA DE C.V	DIRECTA	\$663,705.61	\$663,705.61	100%	100%	TERMINADA
15	HIROCARRBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE BANCO	EJIDO EL CAPOTE Y SOLEDAD DE LOS PEREZ, MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-HIDROC-008-23	24/11/2023	28/11/2023	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$411,648.50	\$411,648.50	100%	100%	TERMINADA
16	HIROCARRBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE BANCO	EJIDO EL CAPOTE Y SOLEDAD DE LOS PEREZ, CRUILLAS	MCT-HIDROC-009-23	11/12/2023	15/12/2023	CONSTRUCCIONES GUALVALSA DE C.V	DIRECTA	\$413,633.50	\$413,633.50	100%	100%	TERMINADA
17	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-R33-005-23	16/10/2023	14/11/2023	JESUS GUILLERMO SILVESTRE CRUZ	DIRECTA	\$606,819.61	\$606,819.61	100%	100%	TERMINADA
18	FISMUN	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-R33-006-23	16/10/2023	24/11/2023	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$927,643.14	\$927,643.14	100%	100%	TERMINADA
19	FISMUN	CONSTRUCCION DE TRES DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL EL RANCHO GUADALUPE	CABECERA MUNICIPAL Y RANCHO GUADALUPE	MCT-R33-007-23	27/11/2023	15/12/2023	JESUS GUILLERMO SILVESTRE CRUZ	DIRECTA	\$535,178.05	\$535,178.05	100%	100%	TERMINADA
20	FISMUN	CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES Y OCHO CUARTOS PARA BAÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-R33-008-23	27/11/2023	15/12/2023	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$596,856.96	\$596,856.96	100%	100%	TERMINADA
21	FISMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE MATAMOROS ENTRE COLIMA Y DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	MCT-R33-009-23-1	01/12/2023	15/12/2023	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$1,728,679.85	\$1,728,679.85	100%	100%	TERMINADA
22	REPUVE 2023	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO	ZONA CENTRO CRUILLAS, TAMAUPLIPAS	MCT-RVU-002-23	11/12/2023	15/12/2023	ROGELIO QUIRONEZ RUIZ	DIRECTA	\$214,360.54	\$214,360.54	100%	100%	TERMINADA



DIRECCION O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Enk Pere Aguirre G.
C. ERIK RENÉ AGUIRRE GÓMEZ

CONTRATACIÓN
COMPRAS
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

\$7,675,218.08