



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
Municipio de Cruillas, Tamaulipas
EJERCICIO FISCAL: 2023

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE Y BANCO	BANCO LA REFORMA, MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	MCT-HIDROC-01123	30/12/2023	15/01/2024	CONSTRUCCIONES OVAL S A DE C V	DIRECTA	\$400,290.48	\$400,290.48	100%	100%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE Y BANCO	EDIFICIO EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	MCT-HIDROC-001-24-D	07/03/2024	12/03/2024	CONSTRUCCIONES OVAL S A DE C V	DIRECTA	\$405,972.97	\$405,972.97	100%	100%	TERMINADA
3	REFUJE	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO	ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS	MCT-RVU-001-24-D	07/03/2024	12/03/2024	ROGELIO QUIÑÓNEZ RUIZ	DIRECTA	\$157,338.85	\$157,338.85	100%	100%	TERMINADA
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

593,602.30 (117,493,602.30)



DIRECCION O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Eric René Aguirre G
C. ERIK RENE AGUIRRE GOMEZ



CONTRALORIA MUNICIPAL
C. ANDRES SERNA SANCHEZ
**CONTRALORIA
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

**OBRAS PUBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"