



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D**

EN **CRUILLAS, TAMAULIPAS**, SIENDO LAS **09:00** HRS DEL DIA **04** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **2023**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **R. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL **C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR LA COMPAÑÍA **ROGELIO QUIÑONES RUIZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL **ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRMES Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE CRUILLAS, TAMAULIPAS** LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO


LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MCT-R33-008-23-D** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **13 DE OCTUBRE DE 2023** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **586,856.96** (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **19 (DIECINUEVE)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **27 DE NOVIEMBRE DE 2023** AL **15 DE DICIEMBRE DE 2023**.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE **19 (DIECINUEVE)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **27 DE NOVIEMBRE DE 2023** AL **15 DE DICIEMBRE DE 2023**.



PAG. 1 DE 3

Eric René Aguirre G



ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	No FACTURA	PERIODO
ESTIMACIÓN 1	0.00	-	27 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTIMACIÓN 2	\$583,315.58	B 1190	01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTES C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 586,856.96
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION No 2 FINIQUITO	\$ 586,856.96

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$58,685.70	2251184	CHUBB FIANZAS MONTERREY

PAG. 2 DE 3

Eric René Aguayo



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D**


DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A **"LA CONTRATANTE"**, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MCT-R33-008-23-D**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE **"LA CONTRATANTE"**.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **04 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**RECIBE
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
"LA CONTRATANTE"**



**C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR**



**OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

**ENTREGA
"EL CONTRATISTA"**



**ING. ROGELIO GUÍÑONES RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL**



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I	TERMINACIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS						
I.1	JOSE GALVAN GARCIA						
1	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	ML	4.3	\$ 385.12	\$ 1,656.02	4.3	\$ 385.12 \$ 1,656.02
2	MURETE DE ENRRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	8.6	\$ 408.58	\$ 3,513.79	8.6	\$ 408.58 \$ 3,513.79
3	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	2.4	\$ 304.57	\$ 730.97	2.4	\$ 304.57 \$ 730.97
4	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	42.3	\$ 1,345.11	\$ 56,898.15	42.3	\$ 1,345.11 \$ 56,898.15



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL.	3	\$ 928.24	\$ 2,784.63	3	\$ 2,784.63
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4" 1 APAGADOR TRIPLE INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V., MODELO AM5001, LINEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 1 CONTACTOS DOBLE PARA 15 A, 127V, LINEA QUINIÑO MXO SIMILAR EN CALIDAD CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PRUEBAS MATERIAL MISCELANEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	JUEGO	1	\$ 405.62	\$ 405.62	1	\$ 405.62
I.2	SILVERIO LEAL						



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
7	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	MIL	2.4	\$ 304.57	\$ 730.97	2.4	\$ 304.57 \$ 730.97
8	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	23.71	\$ 1,345.11	\$ 31,892.56	23.71	\$ 1,345.11 \$ 31,892.56
9	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL.	3	\$ 928.21	\$ 2,784.63	3	\$ 928.21 \$ 2,784.63



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

ANEXO I

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4" 1 APAGADORTRIPLE INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V., MODELO AM5001, LINEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA; MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 1 CONTACTOS DOBLE PARA 15 A, 127V, LINEA QUINIÑO MXO SIMILAR EN CALIDAD CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PRUEBAS MATERIAL MISCELANEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	JUEGO	1	\$ 405.62	\$ 405.62	1	\$ 405.62
I.3	PEDRO VALLEJO IZAGUIRRE						
11	MURETE DE ENRRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	8.04	\$ 408.58	\$ 3,284.98	8.04	\$ 3,284.98
12	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	1.6	\$ 304.57	\$ 487.31	1.6	\$ 487.31



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

ANEXO I

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
13	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	27.68	\$ 1,345.11	\$ 37,232.64	27.68	\$ 37,232.64
14	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL.	3	\$ 928.21	\$ 2,784.63	3	\$ 2,784.63
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4" 1 APAGADOR TRIPLE INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V., MODELO AM5001, LINEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 1 CONTACTOS DOBLE PARA 15 A, 127V, LINEA QUINIÑO MXO SIMILAR EN CALIDAD CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PRUEBAS MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	JUEGO	1	\$ 405.62	\$ 405.62	1	\$ 405.62



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
I.4	CIRILA ROJAS ZUÑIGA							
16	MURETE DE ENRRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	4.92	\$ 408.58	\$ 2,010.21	4.92	\$ 408.58	\$ 2,010.21
17	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	0.8	\$ 304.57	\$ 243.66	0.8	\$ 304.57	\$ 243.66
18	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	22.12	\$ 1,345.11	\$ 29,753.83	22.12	1345.11	\$ 29,753.83
19	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	3	\$ 928.21	\$ 2,784.63	3	\$ 928.21	\$ 2,784.63



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BLOCK SCQUET DE PORCELANA DE 4" 1 APAGADORTRIPLE INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V., MODELO AM5001, LINEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA; MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 1 CONTACTOS DOBLE PARA 15 A, 127V, LINEA QUINIÑO MXO SIMILAR EN CALIDAD CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PRUEBAS MATERIAL MISCELANEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	JUEGO	1	\$ 405.62	\$ 405.62	1	\$ 405.62
1.5	ROSALBA DE LA FUENTE MEDINA						
21	MURETE DE ENRRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	7.14	\$ 408.58	\$ 2,917.26	7.14	\$ 2,917.26
22	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	1.6	\$ 304.57	\$ 487.31	1.6	\$ 487.31

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
23	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	24.06	\$ 1,345.11	\$ 32,363.35	24.06	\$ 32,363.35
24	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	3	\$ 928.21	\$ 2,784.63	3	\$ 2,784.63
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4" 1 APAGADOR TRIPLE INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V., MODELO AM5001, LINEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 1 CONTACTOS DOBLE PARA 15 A, 127V, LINEA QUINIÑO MXO SIMILAR EN CALIDAD CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PRUEBAS MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	JUEGO	1	\$ 405.62	\$ 405.62	1	\$ 405.62



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I.6	ZAIDTH MARIELA AGUIRRE MEDINA						
26	MURETE DE ENRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	6.88	\$ 408.58	\$ 2,811.03	6.88	\$ 2,811.03
27	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	1.6	\$ 304.57	\$ 487.31	1.6	\$ 487.31
28	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	22.09	\$ 1,345.11	\$ 29,713.48	22.09	\$ 29,713.48
29	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	3.00	\$ 928.21	\$ 2,784.63	3	\$ 2,784.63



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4" 1 APAGADORTRIPLE INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V., MODELO AM5001, LINEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA; MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 1 CONTACTOS DOBLE PARA 15 A, 127V, LINEA QUINIÑO MXO SIMILAR EN CALIDAD CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PRUEBAS MATERIAL	JUEGO	1	\$ 405.62	\$ 405.62	1	\$ 405.62
I.7	ELOISA RIVERA LOZOYA						
31	MURETE DE ENRRACE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN.	M2	9.04	\$ 408.53	\$ 3,693.56	9.04	\$ 3,693.56
32	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 15X15 CM ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4,200 KG/CM EST. No. 2 @ 20 CM O ARMEX 15X15X4 INCLUYE CIMBRA.	ML	2.4	\$ 304.57	\$ 730.97	2.4	\$ 730.97

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
33	LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VS. No. 3 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	25.8	\$ 1,345.11	\$ 34,703.84	25.8	\$ 1,345.11 \$ 34,703.84
34	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE:	SAL	3	\$ 928.21	\$ 2,784.63	3	\$ 928.21 \$ 2,784.63
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4" 1 APAGADOR TRIPLE INTERCAMBIABLE 16 A, 127	JUEGO	1	\$ 405.62	\$ 405.62	1	\$ 405.62 \$ 405.62
1.8	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS PARA MINIVÁLIDAS O ADULTOS MAYOR GONZALO RAMOS RIVERA Y AMELIA GOMEZ						
36	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	5.76	\$ 21.99	\$ 126.66	5.76	\$ 21.99 \$ 126.66
37	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AMACISE DE PLANTILLA, AFINE DE TAULDES Y ACARREOS EN CARRETILLA Y/O CAMION DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M3	1.61	\$ 283.97	\$ 457.19	1.61	\$ 283.97 \$ 457.19
38	PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	2.92	\$ 307.81	\$ 898.81	2.92	\$ 307.81 \$ 898.81

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
39	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PISO DE CONCRETO Y RELLENO DE CIMENTACIONES INCLUYE: RETIRO DE CAPAVEGETAL, INCORPORACIÓN DE HUEMEDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.47	\$ 462.36	\$ 679.67	1.47	\$ 462.36 \$ 679.67
40	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DEL NUMERO M 5.81 Fy=4200KG/CM2, DE 50 CM DE ANCHO Y PERALTE DE 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DELA OBRA	M	5.81	\$ 757.59	\$ 4,401.60	5.81	\$ 757.59 \$ 4,401.60
41	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	5.2	\$ 380.44	\$ 1,978.29	5.2	\$ 380.44 \$ 1,978.29
42	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	5.2	\$ 385.12	\$ 2,002.62	5.2	\$ 385.12 \$ 2,002.62

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
43	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 15 X 15 CM. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 INCLUYE: CIMBRA COMUN	M	10.4	\$ 304.57	\$ 3,167.53	10.4	\$ 3,167.53
44	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO Y ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA	M2	12.51	\$ 408.58	\$ 5,111.34	12.51	\$ 5,111.34
45	LOSA DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL Fy=4200 KG/CM2 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ADITIVO PARA PEGAR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, CIMBRA COMUN, ANDAMIOS, OBRA FALSA, DESPERDICIOS, VOLTEADOR, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA	M2	6.27	\$ 1,345.11	\$ 8,433.84	6.27	\$ 8,433.84
46	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNATES FUERA DE LA OBRA	M2	3.75	\$ 382.70	\$ 1,435.13	3.75	\$ 1,435.13



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
47	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:4 A, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	19.23	\$ 258.52	\$ 4,971.34	19.23	\$ 4,971.34
48	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, M2 18.46 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	18.46	\$ 210.81	\$ 3,891.55	18.46	\$ 3,891.55
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO MCA VITROMEX O SIMILAR, JUNTEADO CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES DESPERDICIOS.	M2	19.47	\$ 598.30	\$ 11,648.90	19.47	\$ 11,648.90
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO ANTIDERRAPANTE MCA VITROMEX O SIMILAR, JUNTEADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS.	M2	3.75	\$ 647.29	\$ 2,427.34	3.75	\$ 2,427.34



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINIL ACRILICA DE LA MARCA COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	18.46	\$ 101.71	\$ 1,877.57	18.46	\$ 1,877.57
II.2	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
52	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE DE 1/2 " INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA REALIZACION DE LA INSTALACION.	SAL.	3	\$ 1,543.77	\$ 4,631.31	3	\$ 4,631.31
53	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA PARA TINACO CON TUBERIA DE COBRE DE 1/2 " INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LACORRECTA REALIZACION DE LA INSTALACION.	SAL.	1	\$ 1,141.57	\$ 1,141.57	1	\$ 1,141.57
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C. COLOR BLANCO INTEGRADO INCLUYE: JUEGO DE HERRAJES, PIJAS, ACARREOS, CARGAS, FIJACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA	PZA.	1	\$ 7,803.16	\$ 7,803.16	1	\$ 7,803.16



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTOPLAS O SIMILAR DE 450 LTS. DE CAPACIDAD EN MODULOS SANITARIOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA.	1	\$ 4,139.64	\$ 4,139.64	1	\$ 4,139.64
56	"SALIDA DE DRENAJE SANITARIO EN TUBERIA DE PVC DE 2''' INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACION"	PZA.	1	\$ 1,158.23	\$ 1,158.23	1	\$ 1,158.23
57	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO EN TUBERIA DE PVC DE 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACION	PZA.	2	\$ 1,147.99	\$ 2,295.98	2	\$ 1,147.99
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE, CUBRETALADROS, MANGUERAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SUINSTALACION	PZA.	1	\$ 3,931.52	\$ 3,931.52	1	\$ 3,931.52
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO. VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE: TOALLERO, JABONERA Y CEPILLERO, MATERIALES MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU INSTALACION	JGO	1	\$ 1,678.06	\$ 1,678.06	1	\$ 1,678.06

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO	M	3	\$ 159.60	\$ 478.80	3	\$ 478.80
61	REGISTRO SANITARIO DE 60 X 80 X 80 CM EN PAÑOS INTERIORES CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEM? ARENA 1:4, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DEDESPLANTE DE CONCRETO DE f'c= 100 KG/ CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO DEF'c= 150 KG/ CM2 ARMADA CON VRS. No. 3, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4"INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	REG.	1	\$ 3,517.96	\$ 3,517.96	1	\$ 3,517.96
II.3	INSTALACIONES ELECTRICAS						
62	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	3	\$ 928.21	\$ 2,784.63	3	\$ 2,784.63



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4", 1 APAGADOR TRIPLE INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V, MODELO AM5001, LÍNEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 1 CONTACTOS DOBLE PARA 15 A, 127 V, LÍNEA QUINZINHO MX O SIMILAR EN CALIDAD, CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	JUEGO	1	\$ 405.62	\$ 405.62	1	\$ 405.62
64	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON POLIDUCTO BICAPA DE 13 MM. Y CABLES DE COBRE CAL. M 10.00 INCLUYE: TENDIDO DE CABLE Y POLIDUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA	M	10	\$ 90.96	\$ 909.60	10	\$ 909.60
II.4	PIEZAS ESPECIALES PARA DISCAPACITADOS						



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO PERSONAS DISCAPACITADAS INCLUYE: 1 BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARED-PISO Y 1 BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE BOOMERANG 110	PAQ.	1	\$ 7,381.70	\$ 7,381.70	1	\$ 7,381.70
II.5	PUERTAS Y CANCELERIA						
66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.10 CM., INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO A DOS MANOS, CERRADURA DE PERILLA, HERRAJES Y BISAGRAS DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	1	\$ 5,039.44	\$ 5,039.44	1	\$ 5,039.44
67	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40 X 0.60 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA.	1	\$ 1,976.53	\$ 1,976.53	1	\$ 1,976.53



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
68	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.50 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 1.00 OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA.	1	\$ 834.99	\$ 834.99	1	\$ 834.99
III	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MINUSVALIDAS O ADULTO MAYOR AMELIA GOMEZ ECHEVERRIA						
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS						
69	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	5.76	\$ 21.99	\$ 126.66	5.76	\$ 126.66
70	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AMACISE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES Y ACARREO EN CARRETILLA Y/O CAMIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	M3	1.61	\$ 283.97	\$ 457.19	1.61	\$ 457.19
71	PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	2.92	\$ 307.81	\$ 898.81	2.92	\$ 898.81



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
72	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PISO DE CONCRETO Y RELLENO DE CIMENTACIONES INCLUYE: RETIRO DE CAPA VEGETAL, INCORPORACIÓN DE HUEMEDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.47	\$ 462.36	\$ 679.67	1.47	\$ 462.36 \$ 679.67
73	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DEL NUMERO F'Y=4200KG/CM2, DE 50 CM DE ANCHO Y PERALTE DE 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DELA OBRA	M	5.81	\$ 757.59	\$ 4,401.60	5.81	\$ 757.59 \$ 4,401.60
74	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA M 5.20 \$ 380.44 \$ 1,978.29 CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN	M	5.2	\$ 380.44	\$ 1,978.29	5.2	\$ 380.44 \$ 1,978.29
75	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	5.2	\$ 385.12	\$ 2,002.62	5.2	\$ 385.12 \$ 2,002.62

ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
76	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 15 X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 INCLUYE: CIMBRA COMUN	M	10.4	\$ 304.57	\$ 3,167.53	10.4	\$ 3,167.53
77	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO?ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA	M2	12.51	\$ 408.58	\$ 5,111.34	12.51	\$ 5,111.34
78	LOSA DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL 3 Fy=4200 KG/CM2 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ADITIVO PARA PEGAR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, CIMBRA COMUN, ANDAMIOS, OBRA FALSA, DESPERDICIOS, VOLTEADOR, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M2	6.27	\$ 1,345.11	\$ 8,433.84	6.27	\$ 8,433.84
79	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE LA OBRA	M2	3.75	\$ 382.70	\$ 1,435.13	3.75	\$ 1,435.13



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
80	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:4 A, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	19.23	\$ 258.52	\$ 4,971.34	19.23	\$ 258.52	\$ 4,971.34
81	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	18.46	\$ 210.81	\$ 3,891.55	18.46	\$ 210.81	\$ 3,891.55
82	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO MCA VITROMEX O SIMILAR, JUNTEADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS.	M2	19.47	\$ 598.30	\$ 11,648.90	19.47	\$ 598.30	\$ 11,648.90
83	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO ANTIDERRAPANTE MCA VITROMEX O SIMILAR, JUNTEADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS.	M2	3.75	\$ 647.29	\$ 2,427.34	3.75	\$ 647.29	\$ 2,427.34



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
84	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINIL ACRILICA DE LA MARCA COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.46	\$ 101.71	\$ 1,877.57	18.46	\$ 1,877.57
III.2	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
85	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE DE 1/2 " INCLUYE: SAL 3.00 SUMINISTRO DE TUBERIAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LACORRECTA REALIZACION DE LA INSTALACION.	SAL.	3	\$ 1,543.77	\$ 4,631.31	3	\$ 4,631.31
86	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA PARA TINACO CON TUBERIA DE COBRE DE 1/2 " INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LACORRECTA REALIZACION DE LA INSTALACION	SAL	1	\$ 1,141.57	\$ 1,141.57	1	\$ 1,141.57
87	SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C. COLOR BLANCO INTEGRADO INCLUYE: JUEGO DE HERRAJES, PIJAS, ACARREOS, CARGAS, FIJACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	PZA.	1	\$ 7,803.16	\$ 7,803.16	1	\$ 7,803.16



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
88	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTROPLAS O SIMILAR DE 450 LTS. DE CAPACIDAD EN MODULOS SANITARIOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA.	1	\$ 4,139.64	\$ 4,139.64	1	\$ 4,139.64
89	"SALIDA DE DRENAJE SANITARIO EN TUBERIA DE PVC DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACION"	PZA.	1	\$ 1,158.23	\$ 1,158.23	1	\$ 1,158.23
90	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO EN TUBERIA DE PVC DE 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACION	PZA.	2	\$ 1,147.99	\$ 2,295.98	2	\$ 2,295.98
91	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE, CUBRETALADROS, MANGUERAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION.	PZA.	1	\$ 3,931.52	\$ 3,931.52	1	\$ 3,931.52



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
92	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO. VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE: TOALLERO, JABONERA Y CEPILLERO, MATERIALES MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU INSTALACION	JGO.	1	\$ 1,678.06	\$ 1,678.06	1	\$ 1,678.06
93	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO	M	3	\$ 159.60	\$ 478.80	3	\$ 478.80
94	REGISTRO SANITARIO DE 60 X 80 X 80 CM EN PAÑOS INTERIORES CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEM? ARENA 1:4, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DEDESPLANTE DE CONCRETO DE f'c= 100 KG/ CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, TAPA	REG	1	\$ 3,517.96	\$ 3,517.96	1	\$ 3,517.96
III.3	INSTALACIONES ELECTRICAS						
95	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA CON POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	3	\$ 928.21	\$ 2,784.63	3	\$ 2,784.63



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D
CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4", 1 APAGADOR TRIPLE INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V, MODELO AM5001, LÍNEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 1 CONTACTOS DOBLE PARA 15 A, 127 V, LÍNEA QUINZIÑO MX O SIMILAR EN CALIDAD, CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	JUEGO	1	\$ 405.62	\$ 405.62	1	\$ 405.62	\$ 405.62
97	ALIMENTACION ELECTRICA CON POLIDUCTO BICAPA DE 13 MM. Y CABLES DE COBRE CAL. INCLUYE: TENDIDO DE CABLE Y POLIDUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA	M	10	\$ 90.96	\$ 909.60	10	\$ 90.96	\$ 909.60
III.4	PIEZAS ESPECIALES PARA DISCAPACITADOS							



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ANEXO I



CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
98	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO PERSONAS DISCAPACITADAS INCLUYE: 1 BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARED-PISO Y 1 BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE BOOMERANG 110	PAQ.	1	\$ 7,381.70	\$ 7,381.70	1	\$ 7,381.70
III.5	PUERTAS Y CANCELERIA						
99	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.10 CM., INCLUYE INSTALACION DE MARCO METALICO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO A DOS MANOS, CERRADURA DE PERILLA, HERRAJES Y BISAGRAS DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	1	\$ 5,039.44	\$ 5,039.44	1	\$ 5,039.44
100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40 X 0.60 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAINSTALACION	PZA.	1	\$ 1,976.56	\$ 1,976.56	1	\$ 1,976.56



H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, TAM.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ANEXO I

CONTRATO No. MCT-R33-008-23-D

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			REAL EJECUTADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.50 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA.	1	\$ 834.99	\$ 834.99	1	\$ 834.99
		SUMA			\$ 505,911.19	\$ 505,911.19	
		I.V.A			80,945.79	80,945.79	
		TOTAL			586,856.98	\$ 586,856.98	

Eric René Aguirre G
C. ERIC RENE AGUIRRE GÓMEZ
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024